



Trykkavløp Lyseren

Informasjon på årsmøte LSU 17. mars 2014



Status innmeldinger og prosjektering

- Antall påmeldte eiendommer er er p.t. ca 480 stk. Dette inkluderer det nye området Nosa / Nosa Skog
- Andel påmeldte eiendommer utgjør ca. 60% → dette er meget lavt.
- Overføringsledningen – arbeidene pågår
- Eiendommer langs overføringsledning.
 - Ferdig prosjektert
 - Byggetillatelse forventes å komme snart

Status innmeldinger og prosjektering

- Lyseren del 1 (Lystadland, Haukenes, Kula, Hemnestangen og Vøyentangen)
 - Ferdig prosjektert
 - Byggetillatelse foreligger med forbehold om undersøkelse av fornminner.
 - Befaringer har startet (p.t. utført ca. 50 stk.)
- Lyseren del 2 (Hallerud / Søndre Vatn, Svines, Grinøya, Nordre Vatn og Nosa / Nosa Skog)
 - Prosjektering nesten ferdig
 - Byggesøknad sendes inn i månedsskiftet mars / april

Fremdrift

- Generelt.
 - Nytt område Nosa / Nosa Skog har medført at byggetid for hele prosjektet er forlenget ut 2015.
 - Dersom mange flere eiendommer tilkommer kan byggetid bli ytterligere forlenget.
- Overføringsledning
 - Hovedledninger ferdig i vår
 - Sideledninger og avløpsspumpestasjoner før sommeren
 - Kryssing jernbanen til sommeren
 - Settes i drift neste høst etter at trykkøker er ferdig

Fremdrift

- Lyseren del 1 (Lystadland, Haukenes, Kula, Hemnestangen og Vøyentangen)
 - Befaringer pågår og ferdigstilles i vår
 - Oppstart fornminneundersøkelser snart
 - Oppstart grøftarbeider så fort fylkeskonservator fristiller områdene.
 - Grøftarbeider utføres i hovedsak i løpet av 2014
 - Sjøledningsarbeider for både del 1 og del 2 utføres i 2014
 - Tidspunkt for idriftsetting / delovertakelser skal avtales med kommunen
 - Må forventes noe opprydding / finpussing våren 2015

Fremdrift

- Lyseren del 2 (Hallerud / Søndre Vatn, Svines, Grinøya, Nordre Vatn og Nosa / Nosa Skog
 - Fornminneundersøkelser vår / sommer 2014
 - Befaringer starter til sommeren
 - Grøftearbeider starter høst 2014 såfremt fylkeskonservatoren har fristillet områdene
 - Grøftearbeider utføres i hovedsak i løpet av 2015
 - Sjøledningsarbeider for både del 1 og del 2 utføres i 2014
 - Tidspunkt for idriftsetting / delovertakelser skal avtales med kommunen
 - Må forventes noe opprydding / finpussing våren 2016 grunnet ferdigstillelse helt inn mot vinteren.